

Akce provozu Uherské Hradiště

Ve třetím a začátkem čtvrtého čtvrtletí letošního roku se provoz Uherské Hradiště zabýval především opravami drobných škod, které vznikly při povodních v měsících květnu a červnu, sečením travních porostů a přípravou na vypouštění vodního díla Luhačovice, nutné pro její následné odstranění sedimentu.

Opravy drobných povodňových škod byly a jsou prováděny pomocí vlastní mechanizace. Jedná se především o opravy břehového opevnění a čištění koryt od štěrkových nánosů. Nejvíce oprav se prozatím provedlo na tocích Vlára, Luhačovický potok, Olšava, Březnice a Brumovka.

Vypouštění vodního díla Luhačovice začalo dle schváleného prozatímního manipulačního řádu v pondělí 20. září 2010. Na základě dohody s útvarem technicko-bezpečnostního dozoru (TBD) a rybářství byla hladina snižována tak, aby 11. října dosáhla kóty 273,50 m n.m. (tj. o 6,3 m níže než byl původní stav hladiny) a mohl začít výlov rybí obsádky. Výlov provedl útvar rybářství za spolupráce pracovníků a techniky provozu Uherské Hradiště. K úplnému vypuštění nádrže došlo 14. října ve 21 hodin. Po vypuštění byla obsluhou vodního díla a technologem závodu Střední Moravy provedena kontrola vtokového objektu. Při kontrole bylo zjištěno, že v době vypuštěné přehrady, musí dojít ke kompletní výměně uchycení česlí. Dále budou demontována klapka limnigrafu, hospodářský odběr a česle na násoskách. Na těchto technologických částech budou provedeny nové povrchové úpravy a poté budou namontovány zpět.



Oprava ve vodním toku Olšava



Sečení



Vypouštění vodního díla Luhačovice





Vtokový objekt



Výlov z vodního díla Luhačovice