

Nánosy pod břeclovským jezem jsou odstraněny

Po každém větším průtoku v Dyji se objeví pod pevným jezem Břeclav štěrkopískový ostrov. Po dobrých zkušenostech s odstraněním nánosů po povodni v r. 2006, došlo opět k dohodě se stavební firmou pana Činčaly, který štěrkopískový materiál na vlastní náklady vytěžil a odvezl. Za pouhých 9 kalendářních dnů byl materiál přemístěn ke břehu a bylo odvezeno cca 5000 m³ štěrkopísku, který bude po vytřídění použit ke stavebním účelům.

Pro tyto práce je vždy nutno projednat mimořádnou manipulaci na vodohospodářském uzlu Břeclav, spočívající v odlehčení průtoků nad 10 m³/s přes jez v Poštorné. Tato manipulace byla dohodnuta již na letní měsíce, kdy jsou statisticky nejnižší průtoky. Avšak letošní abnormálně vodný rok nám dovolil práce provést až koncem října, kdy bylo využito, sice zvýšeného, avšak vcelku stabilního průtoku – 40 m³/s. Tento průtok byl zajišťován z VD Nové Mlýny i pro jiné stavby na Dyji, proto jsme se snažili tyto akce skloubit.

