

Oddělení dešťových vod od průsakových na VD Karolinka.

Na základě požadavku technicko bezpečnostního dozoru na vodním díle Karolinka bylo nutné zabezpečit oddělení dešťových a průsakových vod u strojovny pod hrází. Dešťové vody ze střechy strojovny i průsaky z hráze byly doposud svedeny do společné šachty a dešťové srážky tak nepříznivě ovlivňovaly měření průsaků. V průběhu července tohoto roku proto pracovníci obsluhy vodního díla a provozu Valašské Meziříčí provedli oddělení dešťových vod od průsakových. Délka svodů z jižní a severní strany budovy strojovny dosahovala 50 m. Práce provedli Václav Skalka, Radovan Reich, Karel Papšík, Miroslav Mazáč a Jaroslav Šmatolán. Odborný dozor na stavbě vykonával technik provozu Petr Mikulenka.

*Petr Mikulenka a Mgr. Pavel Sušeň,
technici provozu Valašské Meziříčí, ZHM*

